

# Cronoprogramma Lavori Via Col di Lana 4 Milano

31-gen-2020

## Accademia Nazionale dei Lincei

<http://>

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

2-mar-2020 - 12-set-2020

Completamento

0%

Attività

13

Risorse

3

---

L'intervento prevede la sostituzione parziale del manto di copertura costituito da tegole in laterizio con asportazione delle tegole ammalorate, il loro carico e trasporto alle PP.DD. e accatastamento delle tegole in buono stato.

Sostituzione integrale della listellatura di sostegno mediante il posizionamento di nuova pannellatura sottomanto in OSB nuova listellatura e nuove tegole in laterizio.

La grossa orditura (travi, monaci e travature principali di sostegno) risulta essere in buono stato e dunque non necessita di intervento così come la media orditura costituita dai travetti. La piccola orditura presenta lieve usura data dal tempo e andrà sostituita puntualmente previa verifica.

Tinteggiatura delle facciate interne cortile.

---

## Attività

2

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Allestimento Cantiere	02/03/20	06/03/20
Montaggio Ponteggio	09/03/20	27/03/20
Realizzazione protezioni nel sottotetto verso lato strada	27/03/20	02/04/20
DEM copertura FASE1 Colmo	03/04/20	16/04/20
Linea Vita	17/04/20	08/05/20
DEM copertura FASE2	11/05/20	29/05/20
Intonaci Comignoli	25/05/20	09/06/20
Pannellatura e Listelli	10/06/20	06/07/20
Manto in Tegole	23/06/20	24/07/20
Tinteggiatura Facciate	27/07/20	21/08/20
Lattonerie	17/08/20	26/08/20
Smontaggio Ponteggio	27/08/20	09/09/20
Pulizia Finale	07/09/20	11/09/20

Risorse

Nome	Ruolo predefinito
Squadra Pontisti	Montaggio e Smontaggio Ponteggi
Squadra Edile 1	Opere Edili in Genere
OP Linea vita	Opere di Sicurezza (linea Vita)

Diagramma di Gantt



